

工事名		姫路夢前農園 鶏舎新築工事												工程表			工期		自 令和 7 年 5 月 20 日		承 認		担 当		
		4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
名称		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
		内示		入札				鳥入決定								中間監査		1号鳥入		2号鳥入				実績報告	
入札期間		■■■■		4/28																					
工事期間				準備期間		6/1着手																2月末完成			
キュービクル 給水 発電																									
電気設備										1号2号				3号4号											
2次解体				解体建物基礎及び土間						既設擁壁旧設備撤去														市・県・国検査	
鶏舎基礎工事						1号2号先行工事																			
鶏舎鉄骨工事										1号2号先行建方															
鶏舎内外装工事										1号2号				3号4号										実績報告	
倉庫基礎工事												基礎工事				鉄骨		内外装							
ケージ工事												1号2号				3号4号									
外構工事								機械基礎				水路		処理槽・積込場								舗装工事			
搬送工事												1号2号関係				3号4号飼料米	タンク	オーガー							
事前工事		鶏舎躯体の解体 電柱の移設 バーコンの改修														集卵室改造									